

Приложение X  
(обязательное)

**КАРТА КОНТРОЛЯ**

**соблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.25.48 – 2011 «Автомобильные дороги. Ремонт асфальтобетонных покрытий  
автомобильных дорог. Часть 2. Устройство защитных слоев и слоев износа»  
при выполнении вида работ: «Устройство покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами»**

Наименование члена СРО, в отношении которого назначена проверка:

\_\_\_\_\_

ОГРН: \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_ Номер свидетельства о допуске: \_\_\_\_\_

Сведения об объекте:

\_\_\_\_\_

Основание для проведения проверки:

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Тип проверки (нужное подчеркнуть):

Выездная

Документарная

№ п/п	Элемент контроля	Подлежит проверке	Требования, предъявляемые при проведении работ	Способ проверки соответствия	Результат		Приложения, примечания
					Норма	Соответствие («+», «-»)	
<b>Этап 1: Организация строительного производства</b>							
1.1	СТО НОСТРОЙ 2.25.48-2011		Наличие приказа об утверждении и введении в действие СТО НОСТРОЙ 2.25.48-2011	Документарный	Наличие СТО НОСТРОЙ 2.25.48-2011		
1.2	Проектная документация		Соответствие требованиям Постановления правительства РФ от 16.02.2008 №87 и Приказа Министерства регионального развития РФ от 01.04.2008 №36	Документарный	Наличие разделов, содержащих сведения об основных параметрах и характеристиках слоев асфальтобетонных покрытий, защитных слоев и слоев износа		
1.3	Рабочая документация		Соответствие требованиям Постановления правительства РФ от 16.02.2008 №87	Документарный	1. Наличие рабочей документации со штампом выдачи «В производство» 2. Наличие проекта производства работ (ППР) согласованного с заказчиком (генподрядчиком) - наличие оттиска (штампа) заказчика (генподрядчика)		
1.4	Исполнительная документация		Соответствие требованиям РД 11-02-2006, РД 11-05-2007	Документарный	Наличие журналов производства работ (общего и специальных)		

					журналов работ)		
1.5	Метрологическая поверка используемых средств измерений		Наличие поверки используемых средств измерений	Документарный	Наличие документа установленного образца на каждое используемое средство измерения		
1.6	Погодные условия выполнения работ		Контроль температуры воздуха, наличия осадков при выполнении работ согласно п. 4.3.3.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.3.3.5, 7.1.5, 7.1.6, 8.3.3.1, 8.3.3.2 СТО НОСТРОЙ 2.25.48	Документарный	Наличие регистрирующей записи о погодных условиях в момент выполнения работ в общем журнале работ		
<b>Этап 2: Входной контроль материалов и конструкций</b>							
2.1	Асфальтобетонные смеси для устройства шероховатого покрытия		Контроль характеристик и качества смеси согласно проекту и п. 4.1.2, 4.1.3, 4.2.1.1, 4.2.1.5, 4.2.1.6, 8.1.3, 8.1.4, таблица 8.1, 8.2.1.1, таблица 8.2, 8.2.1.2, таблица 8.3 СТО НОСТРОЙ 2.25.48 СТО НОСТРОЙ 2.25.48	Документарный	1. Наличие регистрирующей записи в журнале входного контроля 2. Наличие сопроводительной документации (паспортов, сертификатов и др.) 3. Наличие данных в журнале лабораторного контроля 4. Наличие протокола испытаний смеси		
2.2	Битумоминеральные смеси для устройства шероховатого покрытия		Контроль характеристик и качества смеси согласно проекту и п. 4.1.2, 4.1.3, 4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4, 4.2.1.7	Документарный	1. Наличие регистрирующей записи в журнале входного контроля 2. Наличие		

			СТО НОСТРОЙ 2.25.48		сопроводительной документации (паспортов, сертификатов и др.) 3. Наличие данных в журнале лабораторного контроля 4. Наличие протокола испытаний смеси		
2.3	Щебень для приготовления смесей для устройства шероховатого покрытия		Контроль характеристик и качества щебня согласно проекту и п. 4.1.2, 4.1.3, 4.2.2.1 СТО НОСТРОЙ 2.25.48	Документарный	1. Наличие регистрирующей записи в журнале входного контроля 2. Наличие сопроводительной документации (паспортов, сертификатов и др.) 3. Наличие данных в журнале лабораторного контроля 4. Наличие протокола испытаний щебня		
2.4	Песок для приготовления смесей для устройства шероховатого покрытия		Контроль характеристик и качества песка согласно проекту и п. 4.1.2, 4.1.3, 4.2.2.2 СТО НОСТРОЙ 2.25.48	Документарный	1. Наличие регистрирующей записи в журнале входного контроля 2. Наличие сопроводительной документации (паспортов,		

					сертификатов и др.)		
2.5	Минеральный порошок для приготовления смесей для устройства шероховатого покрытия		Контроль характеристик и качества минерального порошка согласно проекту и п. 4.1.2, 4.1.3, 4.2.2.3 СТО НОСТРОЙ 2.25.48	Документарный	1. Наличие регистрирующей записи в журнале входного контроля 2. Наличие сопроводительной документации (паспортов, сертификатов и др.)		
2.6	Вяжущие для приготовления смесей для устройства шероховатого покрытия		Контроль характеристик и качества вяжущих согласно проекту и п. 4.1.2, 4.1.3, 4.2.2.4, 4.2.2.7 СТО НОСТРОЙ 2.25.48	Документарный	1. Наличие регистрирующей записи в журнале входного контроля 2. Наличие сопроводительной документации (паспортов, сертификатов и др.)		
2.7	Добавки для приготовления смесей для устройства шероховатого покрытия		Контроль характеристик и качества добавок согласно проекту и п. 4.1.2, 4.1.3, 4.2.2.6 СТО НОСТРОЙ 2.25.48	Документарный	1. Наличие регистрирующей записи в журнале входного контроля 2. Наличие сопроводительной документации (паспортов, сертификатов и др.)		
2.8	Асфальтобетонные смеси ТОНСИЗ		Контроль характеристик и качества смеси согласно проекту и п. 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.2.1.1-5.2.1.4, приложение Д, таблица Д.1 СТО НОСТРОЙ 2.25.48	Документарный	1. Наличие регистрирующей записи в журнале входного контроля 2. Наличие сопроводительной документации		

					(паспортов, сертификатов и др.) 3. Наличие данных в журнале лабораторного контроля 4. Наличие протокола испытаний смеси		
2.9	Вяжущие для приготовления смесей ТОНСИЗ		Контроль характеристик и качества вяжущих согласно проекту и п. 5.2.2.1-5.2.2.8 СТО НОСТРОЙ 2.25.48	Документарный	1. Наличие регистрирующей записи в журнале входного контроля 2. Наличие сопроводительной документации (паспортов, сертификатов и др.)		
2.10	Минеральные материалы для приготовления смесей ТОНСИЗ		Контроль характеристик и качества минеральных материалов согласно проекту и п. 5.2.3.1-5.2.3.3 СТО НОСТРОЙ 2.25.48	Документарный	1. Наличие регистрирующей записи в журнале входного контроля 2. Наличие сопроводительной документации (паспортов, сертификатов и др.)		
2.11	Щебень для поверхностной обработки		Контроль характеристик и качества щебня согласно проекту и п. 6.2.1.1-6.2.1.6, таблица 6.2 и 6.3, 6.4.2, таблица П.1 приложения П СТО НОСТРОЙ 2.25.48	Документарный	1. Наличие регистрирующей записи в журнале входного контроля 2. Наличие сопроводительной документации (паспортов,		

					сертификатов и др.) 3. Наличие данных в журнале лабораторного контроля 4. Наличие протокола испытаний щебня		
2.12	Органические вяжущие для поверхностной обработки		Контроль характеристик и качества органического вяжущего согласно проекту и п. 6.2.2.1-6.2.2.4, таблица 6.4, 6.4.2, приложение Ж, таблица П.1 приложения П СТО НОСТРОЙ 2.25.48	Документарный	1. Наличие регистрирующей записи в журнале входного контроля 2. Наличие сопроводительной документации (паспортов, сертификатов и др.)		
2.13	Органические вяжущие для устройства мембраны под поверхностную обработку		Контроль характеристик и качества органического вяжущего для устройства мембраны под поверхностную обработку согласно проекту и п. 6.2.3.1-6.2.3.5, приложение К СТО НОСТРОЙ 2.25.48	Документарный	1. Наличие регистрирующей записи в журнале входного контроля 2. Наличие сопроводительной документации (паспортов, сертификатов и др.)		
2.14	Черный щебень для устройства поверхностной обработки		Контроль характеристик и качества черного щебня согласно проекту и п. 6.2.4.1-6.2.4.5, 6.4.2 СТО НОСТРОЙ 2.25.48	Документарный	1. Наличие регистрирующей записи в журнале входного контроля 2. Наличие сопроводительной документации (паспортов, сертификатов и др.)		

					3. Наличие данных в журнале лабораторного контроля 4. Наличие протокола испытаний щебня		
2.15	Добавки для устройства поверхностной обработки		Контроль характеристик и качества добавок согласно проекту и п. 6.2.5.1-6.2.5.3, приложение К СТО НОСТРОЙ 2.25.48	Документарный	1. Наличие регистрирующей записи в журнале входного контроля 2. Наличие сопроводительной документации (паспортов, сертификатов и др.)		
2.16	Литые эмульсионно-минеральные смеси (ЛЭМС)		Контроль характеристик и качества смесей согласно проекту и п. 7.2.2.1, приложение Р, 7.2.2.2, 7.2.2.3 СТО НОСТРОЙ 2.25.48	Документарный	1. Наличие регистрирующей записи в журнале входного контроля 2. Наличие сопроводительной документации (паспортов, сертификатов и др.) 3. Наличие данных в журнале лабораторного контроля 4. Наличие протокола испытаний смеси		
2.17	Щебень для приготовления ЛЭМС		Контроль характеристик и качества щебня согласно проекту и п.	Документарный	1. Наличие регистрирующей записи в журнале		

			7.2.1.1, 7.2.1.2 СТО НОСТРОЙ 2.25.48		входного контроля 2. Наличие сопроводительной документации (паспортов, сертификатов и др.) 3. Наличие данных в журнале лабораторного контроля 4. Наличие протокола испытаний щебня		
2.18	Песок для приготовления ЛЭМС		Контроль характеристик и качества песка согласно проекту и п. 7.2.1.3 СТО НОСТРОЙ 2.25.48	Документарный	1. Наличие регистрирующей записи в журнале входного контроля 2. Наличие сопроводительной документации (паспортов, сертификатов и др.)		
2.19	Минеральный порошок для приготовления ЛЭМС		Контроль характеристик и качества минерального порошка согласно проекту и п. 7.2.1.5 СТО НОСТРОЙ 2.25.48	Документарный	1. Наличие регистрирующей записи в журнале входного контроля 2. Наличие сопроводительной документации (паспортов, сертификатов и др.)		
2.20	Щебеночно- песчаная смесь для приготовления		Контроль характеристик и качества щебеночно- песчаной смеси согласно проекту и п. 7.2.1.4 СТО	Документарный	1. Наличие регистрирующей записи в журнале входного контроля		

	ЛЭМС		НОСТРОЙ 2.25.48		2. Наличие сопроводительной документации (паспортов, сертификатов и др.) 3. Наличие данных в журнале лабораторного контроля 4. Наличие протокола испытаний смеси		
2.21	Битумная эмульсия для приготовления ЛЭМС		Контроль характеристик и качества битумной эмульсии согласно проекту и п. 7.2.1.6, 7.2.1.7 СТО НОСТРОЙ 2.25.48	Документарный	1. Наличие регистрирующей записи в журнале входного контроля 2. Наличие сопроводительной документации (паспортов, сертификатов и др.)		
2.22	Добавки для приготовления ЛЭМС (эмульгаторы, фибра и др. материалы)		Контроль характеристик и качества добавок согласно проекту и п. 7.2.1.8, 7.2.1.9, 7.2.1.10 СТО НОСТРОЙ 2.25.48	Документарный	1. Наличие регистрирующей записи в журнале входного контроля 2. Наличие сопроводительной документации (паспортов, сертификатов и др.)		
2.23	Щебень		Контроль характеристик и качества щебня согласно проекту и п.8.2.2.1 СТО НОСТРОЙ 2.25.48	Документарный	1. Наличие регистрирующей записи в журнале входного контроля 2. Наличие		

					сопроводительной документации (паспортов, сертификатов и др.) 3. Наличие данных в журнале лабораторного контроля 4. Наличие протокола испытаний щебня		
2.24	Песок		Контроль характеристик и качества песка согласно проекту и п.8.2.2.2, 8.2.2.3 СТО НОСТРОЙ 2.25.48	Документарный	1. Наличие регистрирующей записи в журнале входного контроля 2. Наличие сопроводительной документации (паспортов, сертификатов и др.)		
2.25	Минеральный порошок		Контроль характеристик и качества минерального порошка согласно проекту и п.8.2.2.4 СТО НОСТРОЙ 2.25.48	Документарный	1. Наличие регистрирующей записи в журнале входного контроля 2. Наличие сопроводительной документации (паспортов, сертификатов и др.)		
2.26	Вяжущие материалы		Контроль характеристик и качества вяжущего согласно проекту и п.8.2.2.5 СТО НОСТРОЙ 2.25.48	Документарный	1. Наличие регистрирующей записи в журнале входного контроля 2. Наличие сопроводительной		

					документации (паспортов, сертификатов и др.)		
<b>Этап 3: Устройство защитных слоев и слоев износа</b>							
3.1	Подготовительные работы		Контроль выполнения выравнивания поверхности покрытия согласно п. 4.3.1.3 СТО НОСТРОЙ 2.25.48	Документарный/ Визуальный	1. Наличие акта освидетельствования скрытых работ 2. Наличие регистрирующей записи о выполненных подготовительных работах в общем журнале работ		
			Контроль выполнения работ по ремонту покрытия согласно п. 4.3.1.3 СТО НОСТРОЙ 2.25.48	Документарный/ Визуальный			
			Контроль выполнения работ по очистке поверхности согласно п. 4.3.1.3 СТО НОСТРОЙ 2.25.48	Документарный/ Визуальный			
3.2	Обработка ремонтируемой поверхности, поверхности сопряжения битумом или битумной эмульсией		Контроль выполнения работ по обработке поверхностей битумом или битумной эмульсией согласно п. 4.3.1.4, 4.4.4 СТО НОСТРОЙ 2.25.48	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи по обработке поверхностей битумом или битумной эмульсией в общем журнале работ 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ		
			Контроль расхода битума или битумной эмульсии согласно п. 4.3.1.4 СТО НОСТРОЙ 2.25.48	Документарный/ Визуальный			
			Контроль цвета битумной эмульсии согласно п. 4.3.1.4 СТО НОСТРОЙ 2.25.48	Документарный/ Визуальный			
3.3	Укладка смеси		Контроль выполнения	Документарный/	Наличие		

	(из горячих асфальтобетонных смесей, битумоминеральных смесей)		работ по укладке смесей согласно п. 4.3.3.1-4.3.3.12, 4.4.4 СТО НОСТРОЙ 2.25.48	Визуальный	регистрирующей записи по укладке смеси в общем журнале работ		
			Контроль температуры смесей при укладке согласно п. 4.3.3.4, таблице 4.7, п.4.3.3.5, 4.4.4 СТО НОСТРОЙ 2.25.48	Документарный/ Инструментальный			
			Контроль ровности и толщины укладываемого слоя согласно п. 4.3.3.12, 4.4.4, 4.4.8 СТО НОСТРОЙ 2.25.48	Документарный/ Инструментальный			
3.4	Уплотнение смеси		Контроль выполнения операции по уплотнению смеси согласно п.4.3.4.1-4.3.4.19 СТО НОСТРОЙ 2.25.48	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи по уплотнению смеси в общем журнале работ 2. Наличие акта пробного уплотнения 3. Наличие данных в журнале лабораторного контроля 4. Наличие протоколов испытаний		
			Контроль температуры уплотняемых смесей согласно п. 4.3.4.1, 4.3.4.2, 4.3.4.3, 4.3.4.4, 4.3.4.5, таблица 10, п.4.4.4 СТО НОСТРОЙ 2.25.48	Документарный/ Инструментальный			
			Контроль режима уплотнения смеси согласно п. 4.3.4.6, 4.3.4.7, 4.3.4.8, 4.3.4.10, приложение Б, п.4.3.4.12, 4.3.4.13, 4.3.4.14, 4.4.4, 4.4.10 СТО НОСТРОЙ	Документарный/ Визуальный			

			2.25.48				
			Контроль коэффициента уплотнения согласно п. 4.3.4.19, 4.4.5, 4.4.18 СТО НОСТРОЙ 2.25.48	Документарный			
3.5	Качество уложенного покрытия		Контроль качества покрытия согласно п. 4.4.4, 4.4.6, 4.4.7, 4.4.19 СТО НОСТРОЙ 2.25.48	Документарный	1. Наличие регистрирующей записи по уплотнению смеси в общем журнале работ 2. Наличие данных в журнале лабораторного контроля 3. Наличие протоколов испытаний 4. Наличие данных в журнале технического нивелирования		
			Контроль толщины устроенного слоя согласно п. 4.4.4, 4.4.8 СТО НОСТРОЙ 2.25.48	Документарный/ Инструментальн ый			
			Контроль ширины устроенного слоя согласно п. 4.4.4, 4.4.13 СТО НОСТРОЙ 2.25.48	Документарный/ Инструментальн ый			
			Контроль ровности устроенного слоя согласно п. 4.4.4, 4.4.14, 4.4.15, таблица 4.11 СТО НОСТРОЙ 2.25.48	Документарный/ Инструментальн ый			
			Контроль высотных отметок устроенного слоя согласно п. 4.4.4, 4.4.9 СТО НОСТРОЙ 2.25.48	Документарный			
			Контроль поперечных и продольных уклонов устроенного слоя согласно п. 4.4.4, 4.4.12 СТО НОСТРОЙ 2.25.48	Документарный			
			Контроль сцепления устроенного слоя с нижележащими слоями	Документарный/ Визуальный			

			согласно п. 4.4.4, 4.4.16, 4.4.17, таблица 4.12 СТО НОСТРОЙ 2.25.48				
			Контроль качества сопряженных полос согласно п. 4.4.4, 4.4.11 СТО НОСТРОЙ 2.25.48	Документарный/ Визуальный			
<b>Этап 4: Устройство тонкого защитного слоя по технологии ТОНСИЗ</b>							
4.1	Подготовительные работы		Контроль выполнения подготовительных работ согласно п. 5.3.1.1-5.3.1.5 СТО НОСТРОЙ 2.25.48	Документарный/ Визуальный	1. Наличие акта освидетельствования скрытых работ 2. Наличие регистрирующей записи о выполненных подготовительных работах в общем журнале работ		
4.2	Нанесение на подготовленное покрытие слоя мембраны из модифицированной эмульсии		Контроль выполнения работ по нанесению слоя мембраны из модифицированной эмульсии согласно п. 5.3.2.1 СТО НОСТРОЙ 2.25.48	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи по розливу эмульсии в общем журнале работ 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ		
			Контроль температуры эмульсии согласно п. 5.3.2.5, 5.4.4, приложение Д, таблица Д.1 СТО НОСТРОЙ 2.25.48	Документарный/ Инструментальный			
			Контроль нормы розлива эмульсии согласно п. 5.3.2.6, 5.4.4, приложение Д, таблица	Документарный/ Визуальный			

			Д.1 СТО НОСТРОЙ 2.25.48				
			Контроль равномерности распределения эмульсии согласно п. 5.4.4, приложение Д, таблица Д.1 СТО НОСТРОЙ 2.25.48	Документарный/ Визуальный			
4.3	Укладка асфальтобетон ной смеси		Контроль выполнения работ по укладке асфальтобетонной смеси согласно п. 5.3.2.1, 5.3.2.2, 5.3.2.7, 5.3.2.8, 5.3.2.9 СТО НОСТРОЙ 2.25.48	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи по укладке асфальтобетонной смеси в общем журнале работ 2. Наличие данных в журнале укладки смеси		
			Контроль температуры асфальтобетонной смеси согласно п.5.3.2.5, 5.4.4, приложение Д, таблица Д.1 СТО НОСТРОЙ 2.25.48	Документарный/ Инструментальн ый			
			Контроль толщины укладываемого слоя согласно п. 5.4.4, приложение Д, таблица Д.1 СТО НОСТРОЙ 2.25.48	Документарный/ Инструментальн ый			
			Контроль ширины укладываемого слоя согласно приложению Д, таблица Д.1 СТО НОСТРОЙ 2.25.48	Документарный/ Инструментальн ый			
			Контроль качества устроенных сопряжений согласно п.5.4.4 СТО	Документарный/ Визуальный			

			НОСТРОЙ 2.25.48				
4.4	Уплотнение слоя		Контроль выполнения работ по уплотнению слоя согласно п.5.3.3.3 СТО НОСТРОЙ 2.25.48	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи по уплотнению в общем журнале работ 2. Наличие акта пробного уплотнения 3. Наличие данных в журнале укладки смеси		
			Контроль температуры уплотняемой смеси согласно п. 5.3.3.2 СТО НОСТРОЙ 2.25.48	Документарный/ Инструментальн ый			
			Контроль степени уплотнения смеси согласно п. 5.4.5 СТО НОСТРОЙ 2.25.48	Документарный			
			Контроль режима уплотнения согласно приложению Д, таблица Д.1 СТО НОСТРОЙ 2.25.48	Документарный/ Визуальный			
4.5	Качество уложенного слоя		Контроль качества покрытия согласно п. 5.4.5, таблице 5.6, приложению Д, таблице Д.1 СТО НОСТРОЙ 2.25.48	Документарный	1. Наличие данных в журнале лабораторного контроля 2. Наличие протоколов испытаний 3. Наличие данных в журнале технического нивелирования 4. Наличие ведомостей измерений 5. Наличие ведомости приемки слоя покрытия		
			Контроль толщины слоя согласно п. 5.4.5, приложению Д, таблице Д.1 СТО НОСТРОЙ 2.25.48	Документарный			
			Контроль ширины покрытия согласно п. 5.4.5, приложению Д, таблице Д.1 СТО НОСТРОЙ 2.25.48	Документарный/ Инструментальн ый			
			Контроль ровности	Документарный/			

			покрытия согласно п. 5.4.5, приложению Д, таблице Д.1 СТО НОСТРОЙ 2.25.48	Инструментальный			
			Контроль продольных и поперечных уклонов покрытия согласно п. 5.4.5 СТО НОСТРОЙ 2.25.48	Документарный			
			Контроль коэффициента сцепления покрытия согласно п. 5.4.5 СТО НОСТРОЙ 2.25.48	Документарный			
			Контроль сцепления между слоями согласно п. 5.4.5, приложению Д, таблице Д.1 СТО НОСТРОЙ 2.25.48	Документарный			

**Этап 5: Устройство поверхностной обработки**

**Этап 5.1: Устройство поверхностной обработки с последовательным распределением вяжущего и щебня**

5.1.1	Подготовительные работы		Контроль выполнения подготовительных работ согласно п.6.1.7, 6.1.9, 6.3.1.1-6.3.1.5, таблица 6.6 СТО НОСТРОЙ 2.25.48	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи о проведенных подготовительных работах в общем журнале работ 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ		
5.1.2	Распределение вяжущего		Контроль выполнения работ по распределению вяжущего согласно п.6.3.3.4, 6.3.3.9 СТО НОСТРОЙ 2.25.48	Документарный/ Визуальный	Наличие регистрирующей записи по распределению вяжущего в общем		

			Контроль расхода вяжущего согласно п.6.3.3.6, 6.3.3.7, таблица 6.7, таблице 6.12, приложение Л, таблице П.1 приложения П СТО НОСТРОЙ 2.25.48	Документарный	журнале работ		
			Контроль равномерности распределения вяжущего согласно п. 6.3.3.7, таблице 6.12, приложению Л, таблице П.1 приложения П СТО НОСТРОЙ 2.25.48	Документарный/ Визуальный			
5.1.3	Распределение щебня		Контроль выполнения работ по распределению щебня согласно п.6.3.3.4, 6.3.3.6, 6.3.3.8 СТО НОСТРОЙ 2.25.48	Документарный/ Визуальный	Наличие регистрирующей записи по распределению щебня в общем журнале работ		
			Контроль расхода щебня согласно п.6.3.3.7, таблице 6.7, таблица 6.12, приложению М, таблица П.1 приложения П СТО НОСТРОЙ 2.25.48	Документарный			
			Контроль равномерности распределения щебня согласно п. 6.3.3.7, таблице 6.12, приложению М, таблице П.1 приложения П СТО НОСТРОЙ 2.25.48	Документарный/ Визуальный			
5.1.4	Уплотнение (втапливание)		Контроль выполнения работ по уплотнению	Документарный/ Визуальный	Наличие регистрирующей		

	щебня		щебня согласно п.6.3.3.4, 6.3.3.8, 6.3.3.10 СТО НОСТРОЙ 2.25.48		записи по уплотнению щебня в общем журнале работ		
			Контроль режима уплотнения согласно п.6.3.3.8, таблице П.1 приложения П СТО НОСТРОЙ 2.25.48	Визуальный			
			Контроль степени уплотнения согласно таблице П.1 приложения П СТО НОСТРОЙ 2.25.48	Документарный			
5.1.5	Уход за слоем поверхностной обработки		Контроль выполнения работ по уходу за слоем поверхностной обработки согласно п.6.3.3.8, 6.3.3.11, 6.3.3.12 СТО НОСТРОЙ 2.25.48	Документарный/ Визуальный	Наличие регистрирующей записи по уходу за слоем поверхностной обработки в общем журнале работ		
5.1.6	Качество покрытия с поверхностной обработкой		Контроль качества слоя поверхностной обработки согласно п. 6.4.5, 6.4.10 СТО НОСТРОЙ 2.25.48	Документарный	1. Наличие данных в журнале лабораторного контроля 2. Наличие протоколов испытаний 3. Наличие ведомостей измерений 4. Наличие ведомости приемки слоя		
			Контроль коэффициента сцепления согласно п. 6.4.6, 6.4.7, 6.4.8 СТО НОСТРОЙ 2.25.48	Документарный			
			Контроль шероховатости согласно п. 6.4.6, 6.4.8, таблица 6.11 СТО НОСТРОЙ 2.25.48	Документарный			
<b>Этап 5.2: Устройство поверхностной обработки с синхронным распределением вяжущего и черного щебня</b>							
5.2.1	Подготовитель		Контроль выполнения	Документарный/	1. Наличие		

	ные работы		подготовительных работ согласно п.6.1.7, 6.1.9, 6.3.1.1-6.3.1.5, таблица 6.6, 6.3.4.2 СТО НОСТРОЙ 2.25.48	Визуальный	регистрирующей записи о проведенных подготовительных работах в общем журнале работ 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ		
5.2.2	Синхронное распределение вяжущего и щебня		Контроль выполнения работ по синхронному распределению вяжущего и щебня согласно п.6.3.4.1, 6.3.4.2, 6.3.4.5, 6.3.4.10 СТО НОСТРОЙ 2.25.48	Документарный/ Визуальный	Наличие регистрирующей записи по распределению вяжущего и щебня в общем журнале работ		
			Контроль температуры битума в баке вяжущего согласно п.6.3.4.9, таблице П.1 приложения П СТО НОСТРОЙ 2.25.48	Документарный/ Инструментальный			
			Контроль расхода вяжущего согласно п.6.3.4.3, таблица 6.8, п.6.3.4.4, приложение Л, таблица 6.9, п.6.3.4.7, 6.3.4.8, таблица 6.10, таблице П.1 приложения П СТО НОСТРОЙ 2.25.48	Документарный			
			Контроль расхода щебня согласно п. 6.3.4.3, таблица 6.8, п.6.3.4.6, приложение М, таблице	Документарный			

			П.1 приложения П СТО НОСТРОЙ 2.25.48				
5.2.3	Уплотнение свежеложенного слоя		Контроль выполнения работ по уплотнению свежеложенного слоя согласно п. 6.3.4.5, 6.3.4.11 СТО НОСТРОЙ 2.25.48	Документарный/ Визуальный	Наличие регистрирующей записи по уплотнению слоя в общем журнале работ		
			Контроль режима уплотнения согласно таблице П.1 приложения П СТО НОСТРОЙ 2.25.48	Документарный/ Визуальный			
			Контроль степени уплотнения согласно таблице П.1 приложения П СТО НОСТРОЙ 2.25.48	Документарный			
5.2.4	Уход за свежеложенным слоем		Контроль выполнения работ по уходу за свежеложенным слоем согласно п. 6.3.4.11 СТО НОСТРОЙ 2.25.48	Документарный/ Визуальный	Наличие регистрирующей записи по уходу за свежеложенным слоем в общем журнале работ		
5.2.5	Качество покрытия с поверхностной обработкой		Контроль качества слоя поверхностной обработки согласно п. 6.4.5, 6.4.10 СТО НОСТРОЙ 2.25.48	Документарный	1. Наличие данных в журнале лабораторного контроля 2. Наличие протоколов испытаний 3. Наличие ведомостей измерений 4. Наличие		
			Контроль коэффициента сцепления согласно п. 6.4.6, 6.4.7, 6.4.8 СТО НОСТРОЙ 2.25.48	Документарный			
			Контроль шероховатости согласно п. 6.4.6, 6.4.8,	Документарный			

			таблица 6.11 СТО НОСТРОЙ 2.25.48		ведомости приемки слоя		
<b>Этап 6: Устройство защитного слоя с использованием литой эмульсионно-минеральной смеси методом Сларри-Сил</b>							
6.1	Подготовительные работы		Контроль выполнения подготовительных работ согласно п. 7.3.1.1 СТО НОСТРОЙ 2.25.48	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи о проведенных подготовительных работах в общем журнале работ 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ		
6.2	Приготовление и распределение эмульсионно-минеральной смеси специальной машиной		Контроль выполнения работ по приготовлению и распределению смеси согласно п. 7.3.3.1-7.3.3.7 СТО НОСТРОЙ 2.25.48	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи по распределению смеси в общем журнале работ 2. Наличие данных в журнале лабораторного контроля 3. Наличие протоколов испытаний		
			Контроль качества приготовленной смеси согласно п. 7.4.2.2, 7.4.2.3, 7.4.2.4, 7.1.13, приложение Р, приложение Т СТО НОСТРОЙ 2.25.48	Документарный			
6.3	Формирование слоя		Контроль выполнения работ по формированию слоя согласно п. 7.3.3.1, 7.3.3.8 СТО НОСТРОЙ 2.25.48	Документарный/ Визуальный	Наличие регистрирующей записи о времени формирования слоя в общем журнале работ		
6.4	Уход за слоем		Контроль выполнения работ по уходу за слоем согласно п. 7.3.3.1,	Документарный/ Визуальный	Наличие регистрирующей записи по уходу за		

			7.3.3.10, 7.3.3.11 СТО НОСТРОЙ 2.25.48		слоем в общем журнале работ		
6.5	Качество защитного слоя		Контроль характеристик сформировавшегося защитного слоя согласно п. 7.4.2.2, 7.4.2.3, 7.4.2.4, приложение Р, приложение Т СТО НОСТРОЙ 2.25.48	Документарный	1. Наличие данных в журнале лабораторного контроля 2. Наличие протоколов испытаний 3. Наличие ведомостей измерений 4. Наличие ведомости приемки слоя		
			Контроль ровности покрытия согласно п. 7.1.14 СТО НОСТРОЙ 2.25.48	Документарный/ Инструментальный			
			Контроль коэффициента сцепления покрытия согласно п. 7.1.15 СТО НОСТРОЙ 2.25.48	Документарный			
<b>Этап 7: Устройство шероховатого тонкослойного покрытия по высокотемпературной технологии</b>							
7.1	Подготовительные работы		Контроль выполнения подготовительных работ согласно п. 8.3.1.1, 8.3.1.2, 8.3.1.3 СТО НОСТРОЙ 2.25.48	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи о проведенных подготовительных работах в общем журнале работ 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ		
7.2	Укладка и предварительное уплотнение смеси		Контроль выполнения работ по укладке и предварительному уплотнению смеси согласно п.8.3.3.4-8.3.3.20 СТО НОСТРОЙ 2.25.48	Документарный/ Визуальный	Наличие регистрирующей записи по укладке и предварительному уплотнению смеси в общем журнале работ		

			Контроль равномерности распределения смеси согласно п. 8.4.1.2 СТО НОСТРОЙ 2.25.48	Документарный/ Визуальный			
			Контроль толщины укладываемого слоя согласно п. 8.3.3.7, 8.4.1.2 СТО НОСТРОЙ 2.25.48	Документарный			
			Контроль ровности покрытия согласно п. 8.4.1.2 СТО НОСТРОЙ 2.25.48	Документарный/ Инструментальн ый			
			Контроль поперечных уклонов согласно п. 8.4.1.2 СТО НОСТРОЙ 2.25.48	Документарный			
			Контроль качества продольных и поперечных стыков полос согласно п. 8.4.1.2 СТО НОСТРОЙ 2.25.48	Документарный			
7.3	Уплотнение смеси и ее частичная запрессовка в нижний слой		Контроль выполнения работ по уплотнению смеси согласно п. 8.3.3.21, 8.3.3.22 СТО НОСТРОЙ 2.25.48	Документарный/ Визуальный	Наличие регистрирующей записи по уплотнению смеси в общем журнале работ		
			Контроль режима уплотнения смеси согласно п. 8.4.1.2 СТО НОСТРОЙ 2.25.48	Документарный/ Визуальный			
			Контроль температуры покрытия при уплотнении согласно п. 8.4.1.2 СТО НОСТРОЙ	Документарный/ Инструментальн ый			

			2.25.48				
7.4	Качество устроенного шероховатого тонкослойного покрытия по высокотемпературной технологии		Контроль качества физико-механических характеристик покрытия согласно п. 8.4.2.6 СТО НОСТРОЙ 2.25.48	Документарный	1. Наличие данных в журнале лабораторного контроля 2. Наличие протоколов испытаний 3. Наличие ведомостей измерений 4. Наличие ведомости приемки слоя 5. Наличие данных в журнале технического нивелирования		
			Контроль толщины покрытия согласно п. 8.4.2.1 СТО НОСТРОЙ 2.25.48	Документарный			
			Контроль ширины покрытия согласно п. 8.4.2.1, 8.4.2.2 СТО НОСТРОЙ 2.25.48	Документарный/ Инструментальный			
			Контроль продольных и поперечных уклонов согласно п. 8.4.2.1, 8.4.2.2 СТО НОСТРОЙ 2.25.48	Документарный			
			Контроль ровности покрытия согласно п. 8.4.2.1, 8.4.2.3 СТО НОСТРОЙ 2.25.48	Документарный/ Инструментальный			
			Контроль высотных отметок покрытия согласно п. 8.4.2.2 СТО НОСТРОЙ 2.25.48	Документарный			
			Качества сопряжений полос согласно п. 8.4.2.1, 8.4.2.3 СТО НОСТРОЙ 2.25.48	Документарный/ Визуальный			
			Контроль коэффициента сцепления согласно п. 8.4.2.4 СТО НОСТРОЙ 2.25.48	Документарный			

			Контроль шероховатости согласно п. 8.4.2.5 СТО НОСТРОЙ 2.25.48	Документарный			
--	--	--	--	---------------	--	--	--

**Примечания**

1 Визуальный и инструментальный способ проверки соответствия применяется в случае выполнения соответствующих работ в момент проведения контроля соблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.25.48. В этом случае проводится проверка соответствия выполняемых работ требованиям, предъявляемым к выполнению данных работ.

2 Для выполнения инструментального способа проверки соответствия рекомендуется использовать линейку стальную по ГОСТ 427, рулетку измерительную по ГОСТ 7502, трехметровую рейку по ГОСТ 10528 (таблица 2), нивелир по ГОСТ 10528.

Заключение (нужное подчеркнуть):

1. Требования СТО НОСТРОЙ 2.25.48 соблюдены в полном объеме.
2. Требования СТО НОСТРОЙ 2.25.48 соблюдены не в полном объеме.

Рекомендации по устранению выявленных несоответствий:

---



---

Приложения: \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л.

Настоящая карта составлена в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Эксперт

\_\_\_\_\_  
Фамилия, Имя, Отчество

\_\_\_\_\_  
Подпись

\_\_\_\_\_  
Фамилия, Имя, Отчество

\_\_\_\_\_  
Подпись

Подпись представителя проверяемой организации - члена СРО,  
принимавшего участие в проверке:

\_\_\_\_\_  
Фамилия, Имя, Отчество

\_\_\_\_\_  
Подпись

Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_ г.